

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

Obra: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

Área	1116,56m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	350/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 003/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	10/04/2025
Preço Contratado	R\$ 5.090.498,20
Aditivo de Valores	R\$ 664.662,63
Aditivo de Prazo	210 dias + 135 dias + 180 + 90 + 75 dias
Valor Total	R\$ 5.755.160,83
Valor Pago	R\$ 4.733.432,60
Porcentagem Física	85%
Porcentagem Financeira	82,25%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

Obra: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

Área	1076,35m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	351/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 04/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	24/12/2024
Preço Contratado	R\$ 4.191.181,73
Aditivo de Valores	R\$ 855.434,30
Aditivo de Prazo	210 + 135 + 150 + 60 + 28 dias
Valor Total	R\$ 5.046.616,03
Valor Pago	R\$ 4.667.686,61
Porcentagem Física	98%
Porcentagem Financeira	92,49%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES da obra “CONSTRUÇÃO DO ENTORNO da PISTA de Atletismo.”

Edital	Concorrência Edital nº 08/2022
Contrato Administrativo	1524/2023
Fonte do Recurso	Recursos Federais e Recursos Fundo Paraná
Ordem de Início dos Serviços	Nº 02/2024 - 18/03/2024
Prazo	210 dias
Término	13/01/2025
Preço Contratado	R\$ 2.175.800,00
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	45 + 45 dias
Valor Total	R\$ 2.175.800,00
Valor Pago	R\$ 1.560.905,57
Porcentagem Física	95%
Porcentagem Financeira	71,74%
Empresa Vencedora	ECDR - Consultoria Empresarial e Projetos LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: “REFORMA, ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS do MUSEU HISTÓRICO PADRE CARLOS WEISS, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA-UEL”

Edital	Concorrência Edital nº 11/2023
Contrato Administrativo	669/2024
Fonte do Recurso	SETI/Fundo Paraná.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 06/2024 - 09/09/2024
Prazo	360 dias
Término	04/09/2025
Preço Contratado	R\$ 1.470.437,58
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 1.470.437,58
Valor Pago	R\$ 142.549,50
Porcentagem Física	15%
Porcentagem Financeira	9,69%
Empresa Vencedora	Microcable Serviços e Equipamentos Ltda
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739 3371-4330

OBRA: “SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE HIDRANTES DO MUSEU HISTÓRICO PADRE CARLOS WEISS, DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA-UEL”

Edital	Concorrência Edital nº 04/2023
Contrato Administrativo	892/2024
Fonte do Recurso	Recursos Próprios.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 08/2024 - 30/09/2024
Prazo	90dias
Término	29/12/2024
Preço Contratado	R\$ 127.002,06
Aditivo de Valores	-R\$ 2.500,58
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 127.002,06
Valor Pago	R\$ 124.501,48
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	NVH MONTEIRO LTDA
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

OBRA: “PINTURA EXTERNA DOS PRÉDIOS 01, 02 E ANFITEATRO DO CCS - HU - UEL”

Edital	Concorrência Edital nº 13/2023-HU
Contrato Administrativo	557/2024
Fonte do Recurso	Recursos Próprios.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 07/2024 - 23/09/2024
Prazo	150 dias
Término	RESCISÃO DE CONTRATO
Preço Contratado	R\$ 204.153,64
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 204.153,64
Valor Pago	R\$ 19.345,68
Porcentagem Física	9,48%
Porcentagem Financeira	9,48%
Empresa Vencedora	REVEST COLLORS LTDA
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: “RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM REFORMA DO BLOCO 03 E PASSARELAS DE ACESSO DO CCB”

Edital	Concorrência Edital nº 10/2023
Contrato Administrativo	926/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 10/2024 - 07/01/2025
Prazo	150 dias
Término	06/06/2025
Preço Contratado	R\$ 503.251,32
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 503.251,32
Valor Pago	R\$ 0,00
Porcentagem Física	10%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	QUIMICONS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

Obra: “REFORMA do posto de coleta do HEMOCENTRO, da 17ª REGIONAL DE SAÚDE - Antigo COU”

Edital	Concorrência Edital nº 10/2024
Contrato Administrativo	1078/2024
Fonte do Recurso	SESA/fundo Paraná.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 01/2024 - 07/01/2025
Prazo	180 dias
Término	06/07/2025
Preço Contratado	R\$ 1.000.063,66
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 1.000.063,66
Valor Pago	R\$ 170.420,50
Porcentagem Física	20%
Porcentagem Financeira	17%
Empresa Vencedora	GASPARINE – ENGENHARIA CIVIL LTDA
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: “Substituição de rede de abastecimento de água potável, 530 metros - Campus UEL”

Edital	Concorrência Edital nº 18/2024
Contrato Administrativo	1423/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 2/2025 - 16/01/2025
Prazo	60 dias
Término	17/03/2025
Preço Contratado	R\$ 103.389,10
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 103.389,10
Valor Pago	R\$ 0,00
Porcentagem Física	90%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	LFW ENGENHARIA LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340