

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

OBRA: “REFORMA, ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MUSEU HISTÓRICO PADRE CARLOS WEISS, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA-UEL”

Edital	Concorrência Edital nº 11/2023
Contrato Administrativo	669/2024
Fonte do Recurso	SETI/Fundo Paraná.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 06/2024 - 09/09/2024
Prazo	360 dias
Término	16/06/2026
Preço Contratado	R\$ 1.470.437,58
Aditivo de Valores	R\$ 304.349,71
Aditivo de Prazo	90 + 90 + 30 +15 +30 + 60 dias
Valor Total	R\$ 1.470.437,58
Valor Pago	R\$ 1.340.147,85
Porcentagem Física	98%
Porcentagem Financeira	91,14%
Empresa Vencedora	Microcable Serviços e Equipamentos Ltda
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739 3371-4330

OBRA: “CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL PARA FECHAMENTO ENTRE OS LIMITES DA UEL E DA AVENIDA CONSTANTINO PIALARISSI”

Edital	Concorrência Edital nº 11/2024
Contrato Administrativo	1338/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 5/2025 - 17/02/2025
Prazo	120 dias
Término	14/11/2025 Obra Concluída
Preço Contratado	R\$ 222.644,11
Aditivo de Valores	R\$ 14.277,19
Aditivo de Prazo	150 dias
Valor Total	R\$ 236.921,30
Valor Pago	R\$ 236.921,30
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330



Obra: "CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CENTRAL"

Edital	Concorrência Edital nº 05/2023
Contrato Administrativo	866/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná – Federal/FNDE.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 4/2025 - 17/02/2025
Prazo	270 dias
Término	11/08/2026
Preço Contratado	R\$ 10.526.191,91
Aditivo de Valores	R\$1.317.590,84
Aditivo de Prazo	180 +90 dias
Valor Total	R\$ 11.843.782,75
Valor Pago	R\$ 8.173.097,52
Porcentagem Física	85%
Porcentagem Financeira	72,51%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: "REFORMA DO TELHADO DO BLOCO C DO CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS -CLCH"

Edital	Concorrência Edital nº 17/2024
Contrato Administrativo	2235/2025
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 13/2025 - 05/01/2026
Prazo	150 dias
Término	04/07/2026
Preço Contratado	R\$ 831.783,11
Aditivo de Valores	R\$ 70.761,73
Aditivo de Prazo	30 dias
Valor Total	R\$ 902.544,84
Valor Pago	R\$ 764.336,73
Porcentagem Física	93%
Porcentagem Financeira	92,53%
Empresa Vencedora	VA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Fiscal da Obra	Engº Civil Rafael Cezar Fujita
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4590



Obra: "REFORMA DO ANFITEATRO DA MORFOLOGIA - CCB"

Edital	Concorrência Edital nº 14/2024
Contrato Administrativo	1334/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 10/2025 - 24/03/2025
Prazo	180 dias
Término	RESCISÃO CONTRATO
Preço Contratado	R\$ 689.184,73
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	90 dias
Valor Total	R\$ 689.184,73
Valor Pago	R\$ 61.882,13
Porcentagem Física	6,06%
Porcentagem Financeira	6,06%
Empresa Vencedora	Nexxo Construções Civas LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4625

Obra: "PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO DA ESTRADA DA PAINEIRA"

Edital	Concorrência Edital nº 05/2024
Contrato Administrativo	1354/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 08/2025 - 10/03/2025
Prazo	360 dias
Término	05/03/2026
Preço Contratado	R\$ 1.668.744,04
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 1.668.744,04
Valor Pago	R\$ 1.597.156,95
Porcentagem Física	96%
Porcentagem Financeira	95,71%
Empresa Vencedora	Lucano Infraestrutura LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4625

OBRA: "PINTURA EXTERNA DOS PRÉDIOS 01 E 02 E ANFITEATRO do CCS - HU - UEL"

Edital	Concorrência Edital nº 05/2025
Contrato Administrativo	2134/2025
Fonte do Recurso	Recursos Próprios.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 02/2026 - 22/01/2026
Prazo	150 dias
Término	OBRA CONCLÍDA em 29/04/2026
Preço Contratado	R\$ 259.498,43
Aditivo de Valores	R\$ 57.479,59
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 316.978,02
Valor Pago	R\$ 316.978,01
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Rafael Cezar Fujita
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4590

OBRA: "CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA E BIOTECNOLOGIA - BBTEC NO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS-CCE"

Edital	Concorrência Edital nº 03/2023
Contrato Administrativo	1661/2025
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 01/2025 - 12/01/2026
Prazo	365 dias
Término	12/01/2027
Preço Contratado	R\$ 5.394.413,48
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 5.394.413,48
Valor Pago	R\$ 1.044.207,93
Porcentagem Física	40%
Porcentagem Financeira	19,36%
Empresa Vencedora	GASPARINE - ENGENHARIA CIVIL LTDA
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

OBRA: "RECONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO BATISTA SANTANA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES - CEFE"

Edital	Concorrência Edital nº 01/2025
Contrato Administrativo	1782/2025
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 03/2026 - 18/03/2026
Prazo	570 dias
Término	09/10/2027
Preço Contratado	R\$ 11.061.246,43
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 11.061.246,43
Valor Pago	R\$ 257.499,20
Porcentagem Física	5%
Porcentagem Financeira	2,33%
Empresa Vencedora	MOREIRA NOBRE ENGENHARIA LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4625

OBRA: "LOTE 3 – REFORMA DO PRÉDIO DA CENTRAL DE SALAS DO CENTRO DE TECNOLOGIA E URBANISMO-CTU, COM SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS E PINTURA,"

Edital	Concorrência Edital nº 11/2025
Contrato Administrativo	2165/2025
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 06/2026 - 06/04/2026
Prazo	120 dias
Término	04/08/2026
Preço Contratado	R\$ 418.252,42
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 418.252,42
Valor Pago	R\$ 176.023,88
Porcentagem Física	60%
Porcentagem Financeira	42,09%
Empresa Vencedora	AVANCCA ENGENHARIA LTDA
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

OBRA: “REPINTURA EXTERNA DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS-CCE da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA-UEL”

Edital	Concorrência Edital nº 13/2025
Contrato Administrativo	2179/2025
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - Proinfra.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 04/2026 - 06/04/2026
Prazo	180 dias
Término	03/10/2026
Preço Contratado	R\$ 602.385,12
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 602.385,12
Valor Pago	R\$ 140.159,02
Porcentagem Física	40%
Porcentagem Financeira	23,27%
Empresa Vencedora	AIRLESS PINTURAS BC LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4625

OBRA: “LOTE 3 – REFORMA DAS FACHADAS E CIRCULAÇÕES EXTERNAS DO PRÉDIO DO BLOCO 3, BEM COMO AS FACHADAS DA CAIXA DE ESCADAS E DOS BANHEIROS ANEXOS AO REFERIDO BLOCO, NO CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS Aplicados-CESA”

Edital	Concorrência Edital nº 14/2025
Contrato Administrativo	2245/2025
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - Proinfra.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 05/2026 - 06/04/2026
Prazo	120 dias
Término	03/10/2026
Preço Contratado	R\$ 181.057,61
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 181.057,61
Valor Pago	R\$ 0
Porcentagem Física	10%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	AIRLESS PINTURAS BC LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4625