

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

Obra: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Área                         | 1116,56m <sup>2</sup>                                          |
| Edital                       | Concorrência Edital nº 01/2020                                 |
| Contrato Administrativo      | 350/2022                                                       |
| Fonte do Recurso             | Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 003/2022 - 25/07/2022                                       |
| Prazo                        | 300 dias                                                       |
| Término                      | <b>10/04/2025</b>                                              |
| Preço Contratado             | R\$ 5.090.498,20                                               |
| Aditivo de Valores           | R\$ 933.802,74                                                 |
| Aditivo de Prazo             | 210 dias + 135 dias + 180 + 90 + 75 dias                       |
| Valor Total                  | R\$ 6.024.300,94                                               |
| Valor Pago                   | R\$ 5.468.651,75                                               |
| Porcentagem Física           | 100%                                                           |
| Porcentagem Financeira       | 90,78%                                                         |
| Empresa Vencedora            | Milano Engenharia Eireli                                       |
| Fiscal da Obra               | Engº Civil Higino Luiz Roso Leite                              |
| Ramal do Fiscal da Obra      | 3371-4340                                                      |

Obra: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Área                         | 1076,35m <sup>2</sup>                                          |
| Edital                       | Concorrência Edital nº 01/2020                                 |
| Contrato Administrativo      | 351/2022                                                       |
| Fonte do Recurso             | Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 04/2022 - 25/07/2022                                        |
| Prazo                        | 300 dias                                                       |
| Término                      | <b>24/12/2024</b><br><b>OBRA CONCLUÍDA</b>                     |
| Preço Contratado             | R\$ 4.191.181,73                                               |
| Aditivo de Valores           | R\$ 855.434,30                                                 |
| Aditivo de Prazo             | 210 + 135 + 150 + 60 + 28 dias                                 |
| Valor Total                  | R\$ 5.046.616,03                                               |
| Valor Pago                   | R\$ 4.982.759,33                                               |
| Porcentagem Física           | 100%                                                           |
| Porcentagem Financeira       | 98,73%                                                         |
| Empresa Vencedora            | Milano Engenharia Eireli                                       |
| Fiscal da Obra               | Engº Civil Higino Luiz Roso Leite                              |
| Ramal do Fiscal da Obra      | 3371-4340                                                      |

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES da obra “CONSTRUÇÃO DO ENTORNO da PISTA de Atletismo.”

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Edital</b>                       | Concorrência Edital nº 08/2022                 |
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 1524/2023                                      |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | Recursos Federais e Recursos Fundo Paraná      |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 02/2024 - 18/03/2024                        |
| <b>Prazo</b>                        | 210 dias                                       |
| <b>Término</b>                      | <b>13/01/2025</b><br><b>OBRA CONCLUÍDA</b>     |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 2.175.800,00                               |
| <b>Aditivo de Valores</b>           |                                                |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             | 45 + 45 dias                                   |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$ 2.175.800,00                               |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 2.128.397,43                               |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 100%                                           |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 97,82%                                         |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | ECDR - Consultoria Empresarial e Projetos LTDA |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Engº Civil Silene Sayão                        |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4330                                      |

Obra: “REFORMA, ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS do MUSEU HISTÓRICO PADRE CARLOS WEISS, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA-UEL”

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Edital</b>                       | Concorrência Edital nº 11/2023                                |
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 669/2024                                                      |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | SETI/Fundo Paraná.                                            |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 06/2024 - 09/09/2024                                       |
| <b>Prazo</b>                        | 360 dias                                                      |
| <b>Término</b>                      | <b>04/09/2025</b>                                             |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 1.470.437,58                                              |
| <b>Aditivo de Valores</b>           |                                                               |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             |                                                               |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$ 1.470.437,58                                              |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 470.902,62                                                |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 40%                                                           |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 32,02%                                                        |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | Microcable Serviços e Equipamentos Ltda                       |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Engº Eletricista Marcelo Rodrigues<br>Eng. Civil Silene Sayão |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4739<br>3371-4330                                        |

Obra: “RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM REFORMA do BLOCO 03 e PASSARELAS de ACESSO do CCB”

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Edital</b> | Concorrência Edital nº 10/2023 |
|---------------|--------------------------------|



|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 926/2024                             |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | Seti/fundo Paraná.                   |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 10/2024 - 07/01/2025              |
| <b>Prazo</b>                        | 150 dias                             |
| <b>Término</b>                      | <b>06/07/2025</b>                    |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 503.251,32                       |
| <b>Aditivo de Valores</b>           | R\$ 52.183,39                        |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             | 30                                   |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$ 503.251,32                       |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 287.265,47                       |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 70%                                  |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 57,08%                               |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | QUIMICONS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Engº Civil Higino Luiz Roso Leite    |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4340                            |

Obra: “REFORMA do posto de coleta do HEMOCENTRO, da 17ª REGIONAL DE SAÚDE - ANTIQO COU”

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Edital</b>                       | Concorrência Edital nº 10/2024    |
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 1078/2024                         |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | SESA/fundo Paraná.                |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 01/2024 - 07/01/2025           |
| <b>Prazo</b>                        | 180 dias                          |
| <b>Término</b>                      | <b>06/07/2025</b>                 |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 1.000.063,66                  |
| <b>Aditivo de Valores</b>           |                                   |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             |                                   |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$ 1.000.063,66                  |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 776.818,25                    |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 90%                               |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 77,68%                            |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | GASPARINE – ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Eng. Civil Silene Sayão           |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4330                         |

Obra: “Substituição de rede de abastecimento de água potável, 530 metros - Campus UEL”

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Edital</b> | Concorrência Edital nº 18/2024 |
|---------------|--------------------------------|



|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 1423/2024                                  |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | Seti/fundo Paraná - PROINFRA.              |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 2/2025 - 16/01/2025                     |
| <b>Prazo</b>                        | 60 dias                                    |
| <b>Término</b>                      | <b>17/03/2025</b><br><b>Obra concluída</b> |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 103.689,10                             |
| <b>Aditivo de Valores</b>           |                                            |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             |                                            |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$ 103.689,10                             |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 103.689,10                             |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 100%                                       |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 100%                                       |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | LFW ENGENHARIA LTDA                        |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Engº Civil Higino Luiz Roso Leite          |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4340                                  |

**Obra: "RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS E ESTACIONAMENTOS DO CAMPUS  
UNIVERSITÁRIO DA UEL"**

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Edital</b>                       | Concorrência Edital nº 08/2024             |
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 1160/2024                                  |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | Seti/fundo Paraná - PROINFRA.              |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 3/2025 - 10/02/2025                     |
| <b>Prazo</b>                        | 150 dias                                   |
| <b>Término</b>                      | <b>10/08/2025</b>                          |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$2.544.903,80                            |
| <b>Aditivo de Valores</b>           |                                            |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             | 30 dias                                    |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$2.544.903,80                            |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 1.626.681,74                           |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 80%                                        |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 63,92%                                     |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO<br>LTDA |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier            |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4625                                  |

**Obra: "CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL PARA FECHAMENTO ENTRE OS  
LIMITES DA UEL E DA AVENIDA CONSTANTINO PIALARISSI"**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Edital</b>                  | Concorrência Edital nº 11/2024 |
| <b>Contrato Administrativo</b> | 1338/2024                      |



|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fonte do Recurso</b>             | Seti/fundo Paraná - PROINFRA.    |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 5/2025 - 17/02/2025           |
| <b>Prazo</b>                        | 120 dias                         |
| <b>Término</b>                      | <b>15/09/2025</b>                |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 222.644,11                   |
| <b>Aditivo de Valores</b>           |                                  |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             | 90 dias                          |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$ 222.644,11                   |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 114.852,20                   |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 80%                              |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 51,59%                           |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Eng. Civil Silene Sayão          |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4330                        |

ObRA: “CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CENTRAL”

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Edital</b>                       | Concorrência Edital nº 05/2023    |
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 866/2024                          |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | Seti/fundo Paraná – Federal/FNDE. |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 4/2025 - 17/02/2025            |
| <b>Prazo</b>                        | 270 dias                          |
| <b>Término</b>                      | <b>14/11/2025</b>                 |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 10.526.191,91                 |
| <b>Aditivo de Valores</b>           |                                   |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             |                                   |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$ 10.526.191,91                 |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 841.701,74                    |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 20%                               |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 8%                                |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | Milano Engenharia Eireli          |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Eng. Civil Silene Sayão           |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4330                         |

ObRA: “REFORMA DO TELHADO DO LABORATORIO DE ARTES DO CENTRO DE  
EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES - CECA”

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Edital</b>                  | Concorrência Edital nº 16/2024 |
| <b>Contrato Administrativo</b> | 1451/2024                      |
| <b>Fonte do Recurso</b>        | Seti/fundo Paraná - PROINFRA.  |



|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 7/2025 - 19/02/2025          |
| <b>Prazo</b>                        | 90 dias                         |
| <b>Término</b>                      | <b>Obra Concluída</b>           |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 201.117,56                  |
| <b>Aditivo de Valores</b>           | 30 dias                         |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             |                                 |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$ 201.117,56                  |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 201.117,56                  |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 100%                            |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 100%                            |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | MBS E SALES CONSTRUTORA LTDA    |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4625                       |

**Obra: “REFORMA DO TELHADO DO BLOCO C DO CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS -CLCH”**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Edital</b>                       | Concorrência Edital nº 17/2024    |
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 1379/2024                         |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | Seti/fundo Paraná - PROINFRA.     |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 6/2025 - 24/02/2025            |
| <b>Prazo</b>                        | 180 dias                          |
| <b>Término</b>                      | <b>23/08/2025</b>                 |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 773.618,66                    |
| <b>Aditivo de Valores</b>           |                                   |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             |                                   |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$ 773.618,66                    |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 0,00                          |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 5%                                |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 0%                                |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | MVM Engenharia LTDA               |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Engº Civil Higino Luiz Roso Leite |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4340                         |

**Obra: “REFORMA DO ANFITEATRO DA MORFOLOGIA - CCB”**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Edital</b>                       | Concorrência Edital nº 14/2024 |
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 1334/2024                      |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | Seti/fundo Paraná - PROINFRA.  |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 10/2025 - 24/03/2025        |



|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Prazo</b>                   | 180 dias                        |
| <b>Término</b>                 | <b>20/09/2025</b>               |
| <b>Preço Contratado</b>        | R\$ 689.184,73                  |
| <b>Aditivo de Valores</b>      |                                 |
| <b>Aditivo de Prazo</b>        |                                 |
| <b>Valor Total</b>             | R\$ 689.184,73                  |
| <b>Valor Pago</b>              | R\$ 20.117,20                   |
| <b>Porcentagem Física</b>      | 4%                              |
| <b>Porcentagem Financeira</b>  | 2,92%                           |
| <b>Empresa Vencedora</b>       | Nexxo Construções Civas LTDA    |
| <b>Fiscal da Obra</b>          | Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b> | 3371-4625                       |

### Obra: “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO DA ESTRADA DA PAINEIRA”

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Edital</b>                       | Concorrência Edital nº 05/2024  |
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 1354/2024                       |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | Seti/fundo Paraná - PROINFRA.   |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 08/2025 - 10/03/2025         |
| <b>Prazo</b>                        | 360 dias                        |
| <b>Término</b>                      | <b>05/03/2026</b>               |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 1.668.744,04                |
| <b>Aditivo de Valores</b>           |                                 |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             |                                 |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$ 1.668.744,04                |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 1.597.156,95                |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 96%                             |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 95,71%                          |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | Lucano Infraestrutura LTDA      |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4625                       |

### Obra: “REFORMA dos BANHEIROS do PRÉDIO 2 do CCS”

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Edital</b>                  | Concorrência Edital nº 04/2024 |
| <b>Contrato Administrativo</b> | 1457/2024                      |
| <b>Fonte do Recurso</b>        | Recursos próprios.             |



|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 09/2025 - 03/03/2025           |
| <b>Prazo</b>                        | 60 + 30 dias                      |
| <b>Término</b>                      | <b>31/05/2025</b>                 |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 67.528,35                     |
| <b>Aditivo de Valores</b>           |                                   |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             |                                   |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$ 67.528,35                     |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 64.353,76                     |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 100%                              |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 95,30%                            |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | S. DE OLIVEIRA MARQUES RIDÃO LTDA |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Eng. Civil Silene Sayão           |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4330                         |