

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

Obra: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

Área	1116,56m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	350/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 003/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	10/04/2025 OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 5.090.498,20
Aditivo de Valores	R\$ 933.802,74
Aditivo de Prazo	210 dias + 135 dias + 180 + 90 + 75 dias
Valor Total	R\$ 6.024.300,94
Valor Pago	R\$ 5.860.952,57
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	97,29%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

Obra: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

Área	1076,35m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	351/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 04/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	24/12/2024 OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 4.191.181,73
Aditivo de Valores	R\$ 855.434,30
Aditivo de Prazo	210 + 135 + 150 + 60 + 28 dias
Valor Total	R\$ 5.046.616,03
Valor Pago	R\$ 4.982.759,33
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	98,73%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES da obra “CONSTRUÇÃO DO ENTORNO da PISTA de Atletismo.”

Edital	Concorrência Edital nº 08/2022
Contrato Administrativo	1524/2023
Fonte do Recurso	Recursos Federais e Recursos Fundo Paraná
Ordem de Início dos Serviços	Nº 02/2024 - 18/03/2024
Prazo	210 dias
Término	13/01/2025 OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 2.175.800,00
Aditivo de Valores	-R\$33.695,49
Aditivo de Prazo	45 + 45 dias
Valor Total	R\$ 2.142.204,51
Valor Pago	R\$ 2.142.204,51
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	ECDR - Consultoria Empresarial e Projetos LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: “REFORMA, ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS do MUSEU HISTÓRICO PADRE CARLOS WEISS, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA-UEL”

Edital	Concorrência Edital nº 11/2023
Contrato Administrativo	669/2024
Fonte do Recurso	SETI/Fundo Paraná.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 06/2024 - 09/09/2024
Prazo	360 dias
Término	03/03/2026
Preço Contratado	R\$ 1.470.437,58
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	90 + 90 dias
Valor Total	R\$ 1.470.437,58
Valor Pago	R\$ 869.972,22
Porcentagem Física	80%
Porcentagem Financeira	59,16%
Empresa Vencedora	Microcable Serviços e Equipamentos Ltda
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739 3371-4330

Obra: "RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM REFORMA do Bloco 03 e PASSARELAS de ACESSO do CCB"

Edital	Concorrência Edital nº 10/2023
Contrato Administrativo	926/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 10/2024 - 07/01/2025
Prazo	150 dias
Término	05/09/2025 OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 503.251,32
Aditivo de Valores	R\$ 52.183,39 -R\$ 22.323,09
Aditivo de Prazo	90
Valor Total	R\$ 533.111,62
Valor Pago	R\$ 533.111,62
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	QUIMICONS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

Obra: "REFORMA do posto de coleta do HEMOCENTRO, da 17ª REGIONAL DE SAÚDE - Antigo COU"

Edital	Concorrência Edital nº 10/2024
Contrato Administrativo	1078/2024
Fonte do Recurso	SESA/fundo Paraná.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 01/2024 - 07/01/2025
Prazo	180 dias
Término	06/07/2025 OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 1.000.063,66
Aditivo de Valores	R\$ 90.803,52
Aditivo de Prazo	45
Valor Total	R\$ 1.090.867,18
Valor Pago	R\$ 1.090.867,18
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	GASPARINE - ENGENHARIA CIVIL LTDA
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: “Substituição de rede de abastecimento de água potável, 530 metros - Campus UEL”

Edital	Concorrência Edital nº 18/2024
Contrato Administrativo	1423/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 2/2025 - 16/01/2025
Prazo	60 dias
Término	17/03/2025 Obra concluída
Preço Contratado	R\$ 103.689,10
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 103.689,10
Valor Pago	R\$ 103.689,10
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	LFW ENGENHARIA LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

Obra: “RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS E ESTACIONAMENTOS DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UEL”

Edital	Concorrência Edital nº 08/2024
Contrato Administrativo	1160/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 3/2025 - 10/02/2025
Prazo	150 dias
Término	10/08/2025 OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$2.544.903,80
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	30 dias
Valor Total	R\$2.544.903,80
Valor Pago	R\$2.544.903,80
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4625

Obra: “CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL PARA FECHAMENTO ENTRE OS
LIMITES DA UEL E DA AVENIDA CONSTANTINO PIALARISSI”

Edital	Concorrência Edital nº 11/2024
Contrato Administrativo	1338/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 5/2025 - 17/02/2025
Prazo	120 dias
Término	14/11/2025
Preço Contratado	R\$ 222.644,11
Aditivo de Valores	R\$ 27.805,80
Aditivo de Prazo	150 dias
Valor Total	R\$ 250.449,91
Valor Pago	R\$ 222.182,64
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	88,71%
Empresa Vencedora	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: “CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CENTRAL”

Edital	Concorrência Edital nº 05/2023
Contrato Administrativo	866/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná – Federal/FNDE.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 4/2025 - 17/02/2025
Prazo	270 dias
Término	13/05/2026
Preço Contratado	R\$ 10.526.191,91
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	180 dias
Valor Total	R\$ 10.526.191,91
Valor Pago	R\$ 4.992.955,69
Porcentagem Física	50%
Porcentagem Financeira	47,43%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: “REFORMA DO TELHADO DO LABORATORIO DE ARTES DO CENTRO DE
EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES - CECA”

Edital	Concorrência Edital nº 16/2024
Contrato Administrativo	1451/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 7/2025 - 19/02/2025
Prazo	90 dias
Término	Obra Concluída
Preço Contratado	R\$ 201.117,56
Aditivo de Valores	30 dias
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 201.117,56
Valor Pago	R\$ 201.117,56
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	MBS E SALES CONSTRUTORA LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4625

Obra: “REFORMA DO TELHADO DO BLOCO C DO CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS
HUMANAS -CLCH”

Edital	Concorrência Edital nº 17/2024
Contrato Administrativo	1379/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 6/2025 - 24/02/2025
Prazo	180 dias
Término	RESCISÃO CONTRATO
Preço Contratado	R\$ 773.618,66
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 773.618,66
Valor Pago	R\$ 80.341,76
Porcentagem Física	10,39%
Porcentagem Financeira	10,39%
Empresa Vencedora	MVM Engenharia LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

Obra: “REFORMA DO ANFITEATRO DA MORFOLOGIA - CCB”

Edital	Concorrência Edital nº 14/2024
Contrato Administrativo	1334/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 10/2025 - 24/03/2025
Prazo	180 dias
Término	RESCISÃO CONTRATO
Preço Contratado	R\$ 689.184,73
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	90 dias
Valor Total	R\$ 689.184,73
Valor Pago	R\$ 61.882,13
Porcentagem Física	6,06%
Porcentagem Financeira	6,06%
Empresa Vencedora	Nexxo Construções Cíveis LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4625

Obra: “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO da ESTRADA da PAINEIRA”

Edital	Concorrência Edital nº 05/2024
Contrato Administrativo	1354/2024
Fonte do Recurso	Seti/fundo Paraná - PROINFRA.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 08/2025 - 10/03/2025
Prazo	360 dias
Término	05/03/2026
Preço Contratado	R\$ 1.668.744,04
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 1.668.744,04
Valor Pago	R\$ 1.597.156,95
Porcentagem Física	96%
Porcentagem Financeira	95,71%
Empresa Vencedora	Lucano Infraestrutura LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4625

Obra: "REFORMA dos BANHEIROS do Prédio 2 do CCS"

Edital	Concorrência Edital nº 04/2024
Contrato Administrativo	1457/2024
Fonte do Recurso	Recursos próprios.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 09/2025 - 03/03/2025
Prazo	60 + 30 dias
Término	OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 67.528,35
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	30 DIAS
Valor Total	R\$ 67.528,35
Valor Pago	R\$ 67.528,35
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	S. DE OLIVEIRA MARQUES RIDÃO LTDA
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO DO CAMPUS."

Edital	Concorrência Edital nº 12/2024
Contrato Administrativo	1344/2024
Fonte do Recurso	SETI/Fundo Paraná - Proinfra.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 11/2025 - 09/06/2025
Prazo	180 dias
Término	CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 719.989,83
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 719.989,83
Valor Pago	R\$ 719.989,83
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior Ltda
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739

Obra: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DAS SALAS DE AULA NO PAVIMENTO TÉRREO DO CCA.”

Edital	Concorrência Edital nº 13/2024
Contrato Administrativo	1335/2024
Fonte do Recurso	SETI/Fundo Paraná - Proinfra.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 12/2025 - 01/09/2025
Prazo	60 dias
Término	15/11/2025
Preço Contratado	R\$ 176.709,60
Aditivo de Valores	R\$ 35.559,58
Aditivo de Prazo	15 DIAS
Valor Total	R\$ 212.269,18
Valor Pago	R\$ 212.269,18
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	Andre L. R. Alves Ltda
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739