

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

OBRAS PÚBLICAS UEL

Obra: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

Área	1116,56m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	350/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 003/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	27/10/2024 (aditivo de prazo)
Preço Contratado	R\$ 5.090.498,20
Aditivo de Valores	R\$ 664.662,63
Aditivo de Prazo	210 dias + 135 dias + 180 dias
Valor Total	R\$ 5.755.160,83
Valor Pago	R\$ 4.232.552,22
Porcentagem Física	75%
Porcentagem Financeira	73,54%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

Obra: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

Área	1076,35m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	351/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 04/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	26/11/2024
Preço Contratado	R\$ 4.191.181,73
Aditivo de Valores	R\$ 709.231,99
Aditivo de Prazo	210 dias + 135 dias + 150 dias + 60 dias
Valor Total	R\$ 4.900.413,72
Valor Pago	R\$ 4.045.123,56
Porcentagem Física	90%
Porcentagem Financeira	82,55%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

OBRA: LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO - PRÉDIO III do CCS.

Edital	Concorrência Edital nº 06/2022
Contrato Administrativo	620/2023
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 07/2023 – 21/08/2023
Prazo	120 dias
Término	OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$556.158,48
Aditivo de Valores	Glosa R\$24.786,54
Aditivo de Prazo	90 dias
Valor Total	R\$ 531.371,94
Valor Pago	R\$ 529.735,53
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	99,69%
Empresa Vencedora	VIRTUAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Fiscal da Obra	Engº Rafael Eduardo Domingues Molinari
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4590

OBRA: REFORMA do GINÁSIO de ESPORTES JOSÉ COARACY - CEFE.

Edital	Concorrência Edital nº 11/2022
Contrato Administrativo	665/2023
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 08/2023 – 04/09/2023
Prazo	120 dias
Término	OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 665.794,48
Aditivo de Valores	R\$ 61.538,95
Aditivo de Prazo	60 dias
Valor Total	R\$ 727.333,43
Valor Pago	R\$ 727.333,43
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	Moreira Nobre Engenharia Ltda
Fiscal da Obra	Engº Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4590

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES da obra “CONSTRUÇÃO do ENTORNO da PISTA de Atletismo.

Edital	Concorrência Edital nº 08/2022
Contrato Administrativo	1524/2023
Fonte do Recurso	Recursos Federais e Recursos Fundo Paraná
Ordem de Início dos Serviços	Nº 02/2024 - 18/03/2024
Prazo	210 dias
Término	28/11/2024
Preço Contratado	R\$ 2.175.800,00
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 2.175.800,00
Valor Pago	R\$ 1.130.180,99
Porcentagem Física	65%
Porcentagem Financeira	51,94%
Empresa Vencedora	ECDR - Consultoria Empresarial e Projetos LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: ADEQUAÇÃO física, ELÉTRICA E LÓGICA do LABORATÓRIO de INFORMÁTICA (Bloco J) do CENTRO de CIÊNCIAS EXATAS-CCE, da UNIVERSIDADE ESTADUAL de LONDRINA-UEL.

Edital	Concorrência Edital nº 08/2022
Contrato Administrativo	363/2024
Fonte do Recurso	Recursos próprios.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 03/2024 - 05/06/2024
Prazo	60 dias
Término	18/09/2024
Preço Contratado	R\$ 177.957,25
Aditivo de Valores	R\$34.730,49
Aditivo de Prazo	45 dias
Valor Total	R\$ 212.687,74
Valor Pago	R\$ 212.687,74
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	JPC Engenharia e Construções Ltda
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739

Obra: "REFORMA, ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MUSEU HISTÓRICO PADRE CARLOS WEISS, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA-UEL"

Edital	Concorrência Edital nº 11/2023
Contrato Administrativo	669/2024
Fonte do Recurso	SETI/Fundo Paraná.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 06/2024 - 09/09/2024
Prazo	360 dias
Término	04/09/2025
Preço Contratado	R\$ 1.470.437,58
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 1.470.437,58
Valor Pago	R\$ 0
Porcentagem Física	6%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	Microcable Serviços e Equipamentos Ltda
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739 3371-4330

Obra: "SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE HIDRANTES DO MUSEU HISTÓRICO PADRE CARLOS WEISS, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA-UEL"

Edital	Concorrência Edital nº 04/2023
Contrato Administrativo	892/2024
Fonte do Recurso	Recursos Próprios.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 08/2024 - 30/09/2024
Prazo	90dias
Término	29/12/2024
Preço Contratado	R\$ 127.002,06
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 127.002,06
Valor Pago	R\$ 43.456,79
Porcentagem Física	40%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	NVH MONTEIRO LTDA
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: "PINTURA EXTERNA DOS PRÉDIOS 01, 02 E ANFITEATRO do CCS - HU - UEL"

Edital	Concorrência Edital nº 13/2023-HU
Contrato Administrativo	557/2024
Fonte do Recurso	Recursos Próprios.
Ordem de Início dos Serviços	Nº 07/2024 - 23/09/2024
Prazo	150 dias
Término	20/02/2025
Preço Contratado	R\$ 204.153,64
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 204.153,64
Valor Pago	R\$ 0
Porcentagem Física	5%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	REVEST COLLORS LTDA
Fiscal da Obra	Eng. Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330